

Burmistrz Trzebiatowa

Zał. nr

(nazwa kontrolowanego podmiotu)

do protokołu nr

data

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), oraz § 78 Statutu Gminy Trzebiatów /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 91, poz. 1953, zmiany tekstu Statutu ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r., Nr 154, poz. 3212 z 2018 r., poz. 4863 oraz uchwałą nr IV/15/19 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2019 r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach: 07.02.20 r. i 21.02.20 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tomasz Sobczak – przewodniczący komisji,
2. Anna Procanin – członek komisji,
3. Piotr Dąbrowski – członek komisji,
4. Małgorzata Wysoczańska – członek komisji,
5. Mirosław Makarewicz – zastępca przewodniczącego

Osoby obecne przy kontroli:

1. Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa
2. Grzegorz Olejniczak – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
3. Danuta Skowronek – radca prawny

I. Zakres kontroli

Analiza umowy na ścieżkę rowerową Mrzeżyno-Pogorzelica. Sprawy sądowe. Możliwe konsekwencje dla gminy.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady Miejskiej w oparciu o przedłożone na piśmie dokumenty w postaci: Informacji radcy prawnego o stanie spraw sądowych, umowy partnerskiej zawartej w dniu 26.02.2010 r. W trakcie posiedzenia komisji stanowisko przedstawił Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański, oraz zaproszeni goście, w tym na posiedzeniu w dniu 21.02.20 r. radca prawny Danuta Skowronek

Z przedłożonych dokumentów i uzyskanych od zaproszonych gości informacji wynika, że umowa partnerska nr 11/ZP/AiSO/10 zawarta w dniu 26.02.2010 r. przez Gminę Trzebiatów reprezentowaną przez ówczesnego burmistrza Sławomira Ruszkowskiego i skarbnik Mariolę Ludwiczak z Powiatem Gryfickim (Liderem) oraz Gminą Rewal, przysporzyła naszej Gminie bardzo wielu problemów.

Spór w jaki wdał się Powiat jako lider umowy z wykonawcą wywołał skutki finansowe przede wszystkim po stronie Gminy Trzebiatów. Mianowicie po zerwaniu umowy z pierwotnym wykonawcą PRDI Perfekt Sp.

jawna wystąpił on z powództwem o zapłatę, formułuje kolejne roszczenia w ramach zawezwania do próby ugodowej. Wybrano nowego wykonawcę, któremu zapłacono znaczne środki. Co więcej również Powiat Gryficki wystąpił z roszczeniem w stosunku do gminy Trzebiatów o zapłatę uiszczonych w ramach zobowiązania solidarnego kwot zasądzonych od tej jednostki na rzecz wykonawcy projektu.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną przez radcę prawnego informację o stanie sprawy z Powiatem Gryfickim, przede wszystkim zagadnienie braku określenia w umowie charakteru zobowiązania i możliwe konsekwencje takiego stanu rzeczy. Burmistrz przedstawił z kolei treść uzgodnień politycznych ze Starostą Gryfickim.

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja Rewizyjna analizując treść umowy zawartej przez Gminę w dniu 26 lutego 2010 r. ocenia bardzo negatywnie postawę ówczesnego burmistrza Sławomira Ruszkowskiego, który w stosunku do wielomilionowego zobowiązania, nie zadbał należycie o zabezpieczenie interesów Gminy Trzebiatów. Umowa ma 14 paragrafów, jest bardzo zdawkowa i tak naprawdę nie reguluje wiele podstawowych kwestii np. wzajemnych roszczeń stron umowy, rozliczeń, charakteru zobowiązania, kompetencji kontrolnych stron umowy.

Zaskakująca i wysoce niewłaściwa była również realizacja umowy, polegająca w głównej mierze na wyrażanie zgody, czy też akceptowaniu, działań Powiatu Gryfickiego. Przypomnijmy że lider projektu (za zgodą gminy Trzebiatów) zerwał umowę z pierwotnym wykonawcą i dokonał wyboru kolejnego. Wdał się w długotrwały konflikt z pierwotnym wykonawcą. Kolejny Burmistrz Zdzisław Matusiewicz w ocenie komisji w tym przypadku nie stanął na wysokości zadania – kontrola wykonania zadania była niewystarczająca, brak jest również potwierdzenia, że podejmował on próby zmiany umowy, tak aby zabezpieczyć interes Gminy.

Działan takich nie podjął również Józef Domański, a była ku temu okazja w związku z zapłatą przez Gminę Trzebiatów na rzecz PRDI Perfect P. Piotrowski pod koniec zeszłego roku.

Skutki zaniedbań, głównie poprzednich burmistrzów, są takie że gmina zapłaciła za ścieżkę kilkakrotnie razy więcej niż pierwotnie zakładała, a czekają jeszcze na rozstrzygnięcie dwa kolejne procesy, które mogą wiązać się z obowiązkiem zapłaty około dwóch milionów złotych.

W ocenie komisji w chwili obecnej należy prowadzić rozmowy z Powiatem Gryfickim i doprowadzić do zawarcia ugody, z zabezpieczeniem interesu Gminy.

Przedstawiona przez Burmistrza koncepcja że wypłacone przez Gminę środki mają zostać zainwestowane przez Powiat w Trzebiatowie, jest do zaakceptowania. Tym bardziej cel, który wskazał Burmistrz – remont drogi do Bieczyna jest istotny dla mieszkańców Gminy. Przewodniczący Komisji wskazał ponadto na pewne szczegółowe zapisy, które mogłyby zostać zapisane w porozumienie (zrzeczenie się roszczeń, wpływ na wydatkowanie kwoty i in.), które zostały zaakceptowane przez Burmistrza i radcę prawną.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

.....
.....
.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

.....
BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

Józef Domański

.....
(podpisy kontrolujących)

M. Lipien
Pracewini
Tomasz Sz
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a